



Załącznik NR 8

Harmonogram pełnienia nadzorów inwestorskich w poszczególnych branżach

Zakres rzeczowy		2011			2012				2013				2014	
		II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej (wod-kan):		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Roboty budowlane związane z odnowieniem ciągów pieszych wzdłuż murów miejskich	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
2	Przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni płyty Rynku wraz z małą architekturą	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni ul. Grudziądzkiej wraz z małą architekturą	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Termin realizacji:		II kw. 2011 – II kw. 2014 (36 miesięcy)												
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej (wentylacja, ciepłownictwo i klimatyzacja):		-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-
1	Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (remont elewacji i konstrukcji dachowej)	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-
Termin realizacji:		I kw. 2013 – IV kw. 2013 (11 miesięcy)												
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Roboty budowlane związane z odnowieniem ciągów pieszych wzdłuż murów miejskich,	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
2	Przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni płyty Rynku wraz z małą architekturą	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3	Przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni ul. Grudziądzkiej wraz z małą architekturą,	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza (remont wieży, wymiana stolarki okiennej),	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza – Iluminacja	-	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
6	Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (remont elewacji i konstrukcji dachowej)	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-
7	Iluminacja kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP, kościoła klasztorного p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
8	Instalacja alarmowa p.poż. w kościele farnym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
Termin realizacji:		II kw. 2011 – II kw. 2014 (36 miesięcy)												
Nadzór inwestorski w branży archeologicznej:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Roboty budowlane związane z odnowieniem ciągów pieszych wzdłuż murów miejskich	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
2	Przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni płyty Rynku wraz z małą architekturą	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni ul. Grudziądzkiej wraz z małą architekturą	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Iluminacja kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP, kościoła klasztorного p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
Termin realizacji:		II kw. 2011 – II kw. 2014 (36 miesięcy)												
Nadzór inwestorski w branży konserwatorskiej		x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
1	Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza (remont wieży, wymiana stolarki okiennej) - (konserwatorstwo i zabytkoznawstwo),	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Iluminacja kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP, kościoła klasztorного p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach - (detal architektoniczny i rzeźba lub	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x

	konserwatorstwo),													
3	Renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Dominikańska 35 w zakresie renowacji ogrodzenia - (kamień i detal architektoniczny)	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termin realizacji:		II kw. 2011 – IV kw. 2011 oraz I kw. 2013 – II kw. 2014 (25 miesięcy)												

* Uwaga! W IV kwartale 2011, 2012 oraz 2013 roku zakończenie robót zaplanowane jest na koniec października (prace odbiorowe z udziałem inspektorów nadzoru do końca listopada 2011, 2012 oraz 2013r.), natomiast w II kwartale 2014 roku na koniec maja (prace odbiorowe z udziałem inspektorów nadzoru do końca czerwca 2014r).