



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Mój region w Europie*

## Załącznik NR 8 do SZ

### Harmonogram pełnienia nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

Zakres rzeczowy		2011			2012				2013				2014	
		II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.
<b>Nadzór inwestorski w branży elektrycznej:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	Roboty budowlane związane z odnowieniem ciągów pieszych wzdłuż murów miejskich,	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
2	Przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni płyty Rynku wraz z małą architekturą	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni ul. Grudziądzkiej wraz z małą architekturą,	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza (remont wieży, wymiana stolarki okiennej),	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza – Iluminacja	-	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-
6	Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (remont elewacji i konstrukcji dachowej)	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-
7	Iluminacja kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP, kościoła klasztorowego p.w. św. Jana Chrzyciela i Jana Ewangelisty oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
8	Instalacja alarmowa p.poż. w kościele farnym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
Termin realizacji:		II kw. 2011 – II kw. 2014 (36 miesięcy)												

**\* Uwaga! W IV kwartale 2011, 2012 oraz 2013 roku zakończenie robót zaplanowane jest na koniec października (prace odbiorowe z udziałem inspektorów nadzoru do końca listopada 2011, 2012 oraz 2013r.), natomiast w II kwartale 2014 roku na koniec maja (prace odbiorowe z udziałem inspektorów nadzoru do końca czerwca 2014r.).**